

## Ausbau der Landesstraße L 09 Ortsdurchfahrt Matzlow-Garwitz; Bauabschnitt Garwitz

Auftraggeber:	<u>Amtsverwaltungsvereinbarung:</u> Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim/Lübz Straßenbauamt Schwerin Gemeinde Matzlow-Garwitz
Projektbeschreibung:	8.000 m <sup>2</sup> Rückbau Verkehrsflächen 9.500 m <sup>3</sup> Boden lösen/verwerten 1.400 m Regenwasserkanäle DN 500 – DN 150 herstellen 2 St. Sedimentationsanlagen DN 5600/DN 3000 herstellen 4.500 m <sup>3</sup> ungebundene Tragschichten herstellen 4.100 m Bordanlagen herstellen 8.000 m <sup>2</sup> Asphaltoberbau, 3-lagig 900 m <sup>2</sup> Asphaltoberbau, 2-lagig 2.100 m <sup>2</sup> Betonpflasterbeläge herstellen 250 m Trinkwasserleitungen DN 150 verlegen
Nettobaukosten:	800.000,00 €
Ingenieurleistungen:	Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI örtliche Bauüberwachung § 57 (HOAI)
Beteiligte Fachplaner:	-
Bearbeitungszeitraum:	Juni 2005 - Mai 2006
Baufirma:	G. Koch GmbH & Co. KG Straßen- und Tiefbau Mühlenfeld 12 17139 Malchin



## **Ausbau der Landesstraßen L 09/ L 081 Ortsdurchfahrt Matzlow-Garwitz; Bauabschnitt Matzlow**

<b>Auftraggeber:</b>	<u>Amtsverwaltungsvereinbarung:</u> Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim/Lübz Straßenbauamt Schwerin Gemeinde Matzlow-Garwitz
<b>Projektbeschreibung:</b>	1.400 m <sup>3</sup> Boden lösen/verwerten 1.500 m Regenwasserkanäle herstellen DN 500 – DN 150 7.500 m <sup>3</sup> ungebundene Tragschichten einbauen 8.000 m <sup>2</sup> Asphaltoberbau, 3-lagig 5.800 m Bordanlagen herstellen 2.700 m <sup>2</sup> Betonpflasterdecken herstellen 550 m Trinkwasserhauptleitungen PE 355 – PE 250 verlegen
<b>Nettobaukosten:</b>	1.025.000,00 €
<b>Ingenieurleistungen:</b>	Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI örtliche Bauüberwachung § 57 (HOAI)
<b>Beteiligte Fachplaner:</b>	-
<b>Bearbeitungszeitraum:</b>	Planung/Ausschreibung: 2004 -2006 Baudurchführung: April 2006-Okttober 2006
<b>Baufirma:</b>	Tief- und Straßenbau Brüel GmbH An der B 104 19412 Nutteln/Kuhlen

