

K 22 Bahnhofstraße in Suckow

Auftraggeber:	Landkreis Parchim Gemeinde Suckow, vertreten durch das Amt Eldenburg Lübz WAZV Parchim / Lübz
Projektbeschreibung:	Straßen- und Tiefbauarbeiten 2400 m ³ Bodenbewegung 160 m RW-Kanal DN 300 1850 m ³ ungebundene Tragschichten 2700 m ² Asphaltoberbau Bkl. IV 250 m Betonborde 65 m ² Betonpflaster Gehwege 200 m ³ Bodenbewegung 120 m ³ ungebundene Tragschichten 530 m Betonborde 420 m ² Betonpflaster Trinkwasser 35 m TW-Leitung PE 180 387 m TW-Leitung PE 180 Horizontal-Spülbohrverfahren 105 m TW-Anschlussltg. PE 32 - PE 63
Nettobaukosten:	ca. 250.000,00 €
Ingenieurleistungen:	Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI örtliche Bauüberwachung
Beteiligte Fachplaner:	-
Bearbeitungszeitraum:	Planung/Ausschreibung: 03/2007 - 02/2010 Bauausführung: 22.03.2010 - 17.08.2010
Baufirma:	Goldberger Tief- und Wasserbau GmbH Werderstraße 33 19399 Goldberg



vor Bauausführung



während der Bauausführung



nach Bauausführung